

RELACIÓN DE OBRAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO ENERO 2014 A MAYO 2015.

| No. | CONTRATO | NOMBRE DEL PROYECTO | ORIGEN DEL RECURSO | CONTRATISTA | IMPORTE CONTRATADO (C/IVA) | TIPO DE ADJUDICACIÓN | VIGENCIA DEL CONTRATO | IMPORTE TOTAL EJERCIDO | AVANCE FISICO |
|-----|---------------------|--|------------------------|---|----------------------------|---|---------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | FISM-MCS-002/2014 | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. PARA ESCUELA TELEBACHILLERATO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. INCLUYE: SANITARIOS. | FISM (RAMO 33) 100% | OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | \$398,969.94 | Directa | 23/Jun/2014 a 03/nov/2014 | \$444,095.16 | 100.00% |
| 2 | FISM-MCS-003/2014 | REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA N° 28, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | \$83,917.95 | Directa | 29/ago/2014 a 28/oct/2014 | \$83,394.11 | 100.00% |
| 3 | FISM-MCS-003/2014 | REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CORONA DEL ROSAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | \$38,602.34 | Directa | 29/ago/2014 a 28/oct/2015 | \$35,220.76 | 100.00% |
| 4 | FISM-MCS-003/2014 | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | \$56,883.36 | Directa | 29/ago/2014 a 28/oct/2016 | \$62,840.83 | 100.00% |
| 5 | FISM-MCS-003/2014 | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSA DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | \$122,864.90 | Directa | 29/ago/2014 a 11/nov/2017 | \$151,747.66 | 100.00% |
| 6 | FISM-MCS-005/2014 | CONSTRUCCION DE VIALIDAD A BASE DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRICIPAL DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | CONSTRUCTORA AMCARO, S. A. DE C. V. | \$595,120.31 | Directa | 12-sep-14 a 10-nov-14 | \$595,120.31 | 100.00% |
| 7 | FISM-MCS-006/2014 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ARROYO LA TEJA, EN CRUCE CON CALLE CUAUHTEMOC, COLONIA LA MARAVILLA EN LA CIUDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V. | \$373,265.11 | Directa | 24-oct-14 a 23-nov-14 | \$459,856.53 | 100.00% |
| 8 | FISM-MCS-007/2014 | REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V. | \$79,130.30 | Directa | 01-dic-14 a 30/dic-14 | \$79,130.30 | 100.00% |
| 9 | FISM-MCS-007/2014 | REHABILITACION DE AZOTEAS Y PLAFONES EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN LA CIUDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V. | \$139,462.50 | Directa | 01-dic-14 a 30/dic-14 | \$137,695.76 | 100.00% |
| 10 | FISM-MCS-007/2014 | REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL HABAL DE COPALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V. | \$40,169.98 | Directa | 01-dic-14 a 30/dic-14 | \$38,566.74 | 100.00% |
| 11 | FISM-MCS-008/2014 | CONSTRUCCION DE VIALIDAD A BASE DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES ANTONIO ROSALES Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | DIUJIMEN S. A. DE C. V. | \$538,675.30 | Directa | 01-dic-14 a 30-dic-14 | \$537,770.55 | 100.00% |
| 12 | FISM-MCS-009/2014 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | DIUJIMEN S. A. DE C. V. | \$192,530.45 | Directa | 02-dic-14 a 30/dic-14 | \$192,530.46 | 100.00% |
| 13 | UMAPAC-MCS-001/2014 | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR Y RED DE ALCANTARILLADO AL MARGEN DEL CANAL DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI S. A. DE C. V. | \$916,921.10 | Invitación a cuando menos tres personas | 21-jul-14 a 20-ago-14 | \$900,866.81 | 100.00% |
| 14 | UMAPAC-MCS-002/2014 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V. | \$116,936.96 | Directa | 21-jul-14 a 20-ago-14 | \$116,936.96 | 100.00% |
| 15 | UMAPAC-MCS-003/2014 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V. | \$102,814.57 | Directa | 21-jul-14 a 20-ago-14 | \$99,887.57 | 100.00% |
| 16 | UMAPAC-MCS-004/2014 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAN SEBASTIAN DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | DIUJIMEN S. A. DE C. V. | \$366,847.73 | Directa | 01-agos-14 a 30 sep-14 | \$314,145.90 | 100.00% |
| 17 | UMAPAC-MCS-005/2014 | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS CIRUELOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | \$155,930.51 | Directa | 13-ago-14 a 11-oct-14 | \$171,619.48 | 100.00% |

RELACIÓN DE OBRAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO ENERO 2014 A MAYO 2015.

| No. | CONTRATO | NOMBRE DEL PROYECTO | ORIGEN DEL RECURSO | CONTRATISTA | IMPORTE CONTRATADO (C/IVA) | TIPO DE ADJUDICACIÓN | VIGENCIA DEL CONTRATO | IMPORTE TOTAL EJERCIDO | AVANCE FISICO |
|-----|---------------------|--|-------------------------|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 18 | UMAPAC-MCS-006/2014 | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO; INCLUYE: FOSA SEPTICA, DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISE (90%) - FISM (10%) | GRUPO CONSTRUCTOR EIZA, S. A. DE C. V. | \$598,100.28 | Directa | 15-ago-14 a 14-oct-14 | \$598,100.28 | 100.00% |
| 19 | UMAPAC-MCS-007/2014 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN SEBASTIAN DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | DIUJIMEN S. A. DE C. V. | \$323,779.44 | Directa | 15-ago-14 a 29-oct-14 | \$277,573.05 | 100.00% |
| 20 | UMAPAC-MCS-008/2014 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | DIUJIMEN S. A. DE C. V. | \$138,081.19 | Directa | 25-ago-14 a 08-oct-14 | \$170,089.44 | 100.00% |
| 21 | UMAPAC-MCS-009/2014 | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAN SEBASTIAN Y CALLEJON N° 3 DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA | FISM (RAMO 33) 100% | RAFMEN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | \$381,090.29 | Directa | 27-ago-14 a 11-oct-14 | \$332,254.13 | 100.00% |
| 22 | UMAPAC-MCS-010/2014 | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO; INCLUYE: DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISE (90%) - FISM (10%) | ING. OSCAR AUGUSTO MEJIA CASTRO | \$407,104.83 | Directa | 26-sep-14 a 24-nov-14 | \$407,104.83 | 100.00% |
| 23 | UMAPAC-MCS-011/2014 | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO; INCLUYE: DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISE (90%) - FISM (10%) | C. FELIX RÓDRIGUEZ HERNANDEZ | \$613,148.28 | Directa | 26-sep-14 a 24-nov-14 | \$613,148.28 | 85.00% |
| 24 | UMAPAC-MCS-012/2014 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V. | \$94,905.25 | Directa | 02-oct-14 a 22-oct-14 | \$91,025.48 | 100.00% |
| 25 | UMAPAC-MCS-014/2014 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y POZO DE VISITA; EN CALLE REFORMA, ENTRE CALLE 22 DE DICIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | \$129,811.28 | Directa | 14-oct-14 a 27-nov-14 | \$127,692.08 | 100.00% |
| 26 | UMAPAC-MCS-015/2014 | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO; INCLUYE: DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISE (90%) - FISM (10%) | ING. OSCAR AUGUSTO MEJIA CASTRO | \$473,921.33 | Directa | 20-oct-14 a 18-dic-14 | \$473,921.33 | 100.00% |
| 27 | UMAPAC-MCS-016/2014 | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LA VIA DE LA COLONIA LABASTIDA OCHOA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | RAFMEN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | \$583,461.16 | Directa | 24-oct-14 a 07-dic-14 | \$582,720.21 | 100.00% |
| 28 | UMAPAC-MCS-017/2014 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | CONSTRUCTORA AMCARO, S. A. DE C. V. | \$753,896.70 | Directa | 10-nov-14 a 29-dic-14 | \$753,880.66 | 100.00% |
| 29 | UMAPAC-MCS-018/2014 | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO; INCLUYE: DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITAS, EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISE (90%) - FISM (10%) | C. FELIX RODRIGUEZ HERNANDEZ | \$357,635.80 | Directa | 10-nov-14 a 24-dic-14 | \$357,635.80 | 100.00% |
| 30 | UMAPAC-MCS-019/2014 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES REFORMA Y LIBERTAD; INCLUYE: DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZO DE VISITA, EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | OLT ARQ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | \$130,385.68 | Directa | 21-nov-14 a 20-dic-14 | \$130,113.79 | 100.00% |
| 31 | UMAPAC-MCS-020/2014 | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE ALMACENAMIENTO, RED DE DISTRIBUCION, SISTEMA DE CLORACION), EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | ING. ALFREDO SARMIENTO GARCIA | \$708,233.01 | Directa | 24-nov-14 a 31-dic-14 | \$708,233.01 | 100.00% |
| 32 | UMAPAC-MCS-021/2014 | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MALPICA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | RAFMEN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | \$466,575.32 | Directa | 28-nov-14 a 30-dic-14 | \$466,011.85 | 100.00% |
| 33 | UMAPAC-MCS-022/2014 | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | RAFMEN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | \$730,895.70 | Directa | 01-dic-14 a 30-dic-14 | \$730,203.35 | 100.00% |

RELACIÓN DE OBRAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO ENERO 2014 A MAYO 2015.

| No. | CONTRATO | NOMBRE DEL PROYECTO | ORIGEN DEL RECURSO | CONTRATISTA | IMPORTE CONTRATADO (C/IVA) | TIPO DE ADJUDICACIÓN | VIGENCIA DEL CONTRATO | IMPORTE TOTAL EJERCIDO | AVANCE FISICO |
|-----|----------------------|---|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 34 | UMAPAC-MCS-023/2014 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | DIJUMEN S. A. DE C. V. | \$85,710.79 | Directa | 01-dic-14 a 30-dic-14 | \$81,766.79 | 100.00% |
| 35 | UMAPAC-MCS-024/2014 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE TIPO SUPERFICIAL, DE CONCRETO REFORZADO, DE 100 M3 DE CAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD DE PANUCO, MUNICIPIO DE CONCORDIA; ESTADO DE SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI S. A. DE C. V. | \$446,215.40 | Directa | 02-dic-14 a 31-dic-14 | \$446,215.40 | 100.00% |
| 36 | UMAPAC-MCS-025/2014 | REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES; INCLUYE: ENCOFRADO, ATRAQUES, CAJAS DE VALVULAS, TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | CONSTRUCTORA AMCARO, S. A. DE C. V. | \$328,078.15 | Directa | 02-dic-14 a 31-dic-14 | \$328,078.15 | 100.00% |
| 37 | UMAPAC-MCS-026/2014 | AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO; INCLUYE: TUBERIA, CAJAS DE CONCRETO, ENCOFRADO, POZOS DE VISITA, PIEZAS ESPECIALES, EN COLONIA LA OTRA BANDA DE LA CIUDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA; ESTADO DE SINALOA. | FISM (RAMO 33) 100% | DIJUMEN S. A. DE C. V. | \$197,737.10 | Directa | 02-dic-14 a 31-dic-14 | \$197,737.10 | 100.00% |
| 38 | LO-825004966-N7-2014 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE COPALA, CONCORDIA, SINALOA. | PROSSAPYS | CONSTRUCCIONES M2G S.A. DE C.V. | \$3,547,442.12 | Licitación Pública | 29-oct-14 a 31-dic-14 | \$3,547,442.12 | 100.00% |
| 39 | LO-825004966-N6-2014 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS LOCALIDADES DE EL COCO Y LA GUAYANERA, CONCORDIA, SINALOA. | PROSSAPYS | PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL S.A DE C.V. | \$1,688,840.10 | Licitación Pública | 25-oct-14 a 28-dic-14 | \$1,688,840.10 | 100.00% |
| 40 | LO-825004966-N5-2014 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIRIMYOYS DE LA PETACA, CONCORDIA, SINALOA. | PROSSAPYS | CONSTRUCCIONES M2G S.A. DE C.V. | \$4,174,683.12 | Licitación Pública | 07-oct-14 a 20-dic-14 | \$4,174,683.12 | 85.00% |
| 41 | FISE-MCS-001/2014 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JARDINES DE LA LOMA, COLONIA VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. | FISE (90%) - FISM (10%) | ELECTRICA CAMARO, S.A. DE C.V | \$192,844.18 | Directa | 06-oct-14 a 19-nov-14 | \$192,844.18 | 95.00% |
| 42 | FISE-MCS-002/2014 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LADRILLERA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. | FISE (90%) - FISM (10%) | ELECTRICA CAMARO, S.A. DE C.V | \$174,456.95 | Directa | 06-oct-14 a 19-nov-14 | \$174,456.95 | 95.00% |
| 43 | FISE-MCS-003/2014 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PILAS DEL AGUITA CALIENTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. | FISE (90%) - FISM (10%) | ELECTRICA CAMARO, S.A. DE C.V | \$205,980.48 | Directa | 07-oct-14 a 20-nov-14 | \$205,980.48 | 95.00% |
| 44 | FISE-MCS-005/2014 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ENTRONQUE A AUTOPISTA EN LA LOCALIDAD DE LA GUAYANERA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. | FISE (90%) - FISM (10%) | ELECTRICA CAMARO, S.A. DE C.V | \$167,811.56 | Directa | 08-oct-14 a 21-nov-14 | \$167,811.56 | 95.00% |
| 45 | FISE-MCS-006/2014 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. | FISE (90%) - FISM (10%) | ELECTRICA CAMARO, S.A. DE C.V | \$275,590.12 | Directa | 08-oct-14 a 21-nov-14 | \$275,590.12 | 95.00% |
| 46 | FISE-MCS-007/2014 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. | FISE (90%) - FISM (10%) | ELECTRICA CAMARO, S.A. DE C.V | \$191,009.98 | Directa | 09-oct-14 a 22-nov-14 | \$191,009.98 | 95.00% |
| 47 | FISE-MCS-008/2014 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. | FISE (90%) - FISM (10%) | ELECTRICA CAMARO, S.A. DE C.V | \$263,892.94 | Directa | 09-oct-14 a 22-nov-14 | \$263,892.94 | 95.00% |
| 48 | FISE-MCS-009/2014 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA LABASTIDA OCHOA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. | FISE (90%) - FISM (10%) | ELECTRICA CAMARO, S.A. DE C.V | \$87,915.24 | Directa | 17-nov-14 a 30-dic-14 | \$87,915.24 | 95.00% |
| 49 | FISE-MCS-010/2014 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE COLINAS DEL ROSAL, EN LA COLONIA COLINAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. | FISE (90%) - FISM (10%) | ELECTRICA CAMARO, S.A. DE C.V | \$182,939.99 | Directa | 17-nov-14 a 30-dic-14 | \$182,939.99 | 95.00% |
| 50 | | AMPLIACIONES DE VIVIENDA. 204 ACCIONES DE RECAMARA ADICIONAL | CONAVI - FISM | | \$4,080,000.00 | | | \$4,080,000.00 | 80.00% |
| 51 | PET | APORTACION PARA REHABILITACION DE ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN DIVERSAS LOCALIDADES DE CONCORDIA | PET SEDESOL (70%) - FISM (30%) | | \$136,131.08 | | | \$136,131.08 | 100.00% |
| 52 | PET | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN ALOA. | PET SEDESOL (70%) - FISM (30%) | | \$119,989.95 | | | | 100.00% |

RELACIÓN DE OBRAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2015

| No. | LOCALIDAD | NOMBRE DEL PROYECTO | ORIGEN DEL RECURSO | CONTRATISTA | IMPORTE CONTRATADO (C/IVA) | TIPO DE ADJUDICACIÓN | IMPORTE TOTAL EJERCIDO | AVANCE FISICO | OBSERVACIONES |
|-----|---|---|-------------------------|--|----------------------------|---|------------------------|---------------|---------------|
| 1 | LA CONCEPCION | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE 6x8M PARA ESCUELA TELESECUNDARIA. | FISM (RAMO 33) 100% | DIUJMEN S. A. DE C. V. | \$393,230.97 | Directa | \$392,907.90 | 100.00% | NINGUNA |
| 2 | LOS CERRITOS | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA | FISM (RAMO 33) 100% | OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | \$69,660.08 | Directa | \$69,575.25 | 100.00% | NINGUNA |
| 3 | EL CUATANTAL | REHABILITACIÓN DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ CON CLAVE: 328H25DPR1851L | FISM (RAMO 33) 100% | PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V. | \$105,800.00 | Directa | \$44,875.00 | 100.00% | NINGUNA |
| 4 | EL CUATANTAL | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ CON CLAVE: 328H25DPR1851L | FISM (RAMO 33) 100% | PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V. | \$98,500.00 | Directa | \$154,767.67 | 100.00% | NINGUNA |
| 5 | LOS NARANJOS | REHABILITACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA | FISM (RAMO 33) 100% | OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | \$78,674.18 | Directa | \$77,999.57 | 100.00% | NINGUNA |
| 6 | CHIRIMOYOS | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA | FISM (RAMO 33) 100% | PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V. | \$115,165.61 | Directa | \$108,061.68 | 100.00% | NINGUNA |
| 7 | LA GUAYANERA | REHABILITACIÓN DE LOSA ADOSADA DE AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL | FISM (RAMO 33) 100% | OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | \$262,072.63 | Directa | \$259,351.54 | 100.00% | NINGUNA |
| 8 | SANTA LUCIA | REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EXISTENTE EN KINDER FEDERICO FROEBEL | FISM (RAMO 33) 100% | PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V. | \$95,345.04 | Directa | \$94,885.64 | 100.00% | NINGUNA |
| 9 | POTRERILLOS | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y REHABILITACION DE BIBLIOTECA | FISM (RAMO 33) 100% | PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V. | \$112,807.45 | Directa | \$111,621.71 | 100.00% | NINGUNA |
| 10 | CONCORDIA | REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO CERRITOS - CONCORDIA (APAZU) | FISM (RAMO 33) | PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL S.A DE C.V. | \$7,000,000.00 | Licitación Pública | \$700,000.00 | 100.00% | NINGUNA |
| 11 | CONCORDIA | SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA (APAZU) | FISM (RAMO 33) 100% | PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL S.A DE C.V. | \$5,000,000.00 | Licitación Pública | \$500,000.00 | 100.00% | NINGUNA |
| 12 | EL BATEL, TRÓPICO DE CÁNCER Y SANTA RITA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (FISE) | FISE (90%) - FISM (10%) | ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS | \$1,805,829.76 | Invitación a cuando menos tres personas | \$328,151.44 | 100.00% | NINGUNA |
| 13 | EL ENCINAL, LA CAPILLA DEL TAXTE Y LA MESA DEL CARRIZAL | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (1ERA ETAPA). | FISM (RAMO 33) 100% | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI S. A. DE C. V. | \$308,000.00 | Directa | \$307,077.08 | 100.00% | NINGUNA |
| 14 | POTRERILLOS | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. | FISM (RAMO 33) 100% | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI S. A. DE C. V. | \$520,281.76 | Directa | \$563,657.00 | 100.00% | NINGUNA |
| 15 | LOBERAS | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (FISE) | FISE (90%) - FISM (10%) | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA VALCEZ, S.A. DE C.V. | \$126,420.90 | Directa | \$29,177.94 | 100.00% | NINGUNA |
| 16 | PALLMILLAS | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (FISE) | FISE (90%) - FISM (10%) | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA VALCEZ, S.A. DE C.V. | \$270,659.62 | Directa | \$62,468.24 | 100.00% | NINGUNA |
| 17 | SAN JUAN DE JACOBO | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (FISE) | FISE (90%) - FISM (10%) | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA VALCEZ, S.A. DE C.V. | \$142,541.97 | Directa | \$32,898.69 | 100.00% | NINGUNA |

RELACIÓN DE OBRAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2015

| No. | LOCALIDAD | NOMBRE DEL PROYECTO | ORIGEN DEL RECURSO | CONTRATISTA | IMPORTE CONTRATADO (C/IVA) | TIPO DE ADJUDICACIÓN | IMPORTE TOTAL EJERCIDO | AVANCE FISICO | OBSERVACIONES |
|-----|-----------------------------|---|-------------------------|---|----------------------------|---|------------------------|---------------|---------------|
| 18 | SAN LORENZO | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (FISE) | FISE (90%) - FISM (10%) | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA VALCEZ, S.A. DE C.V. | \$389,250.03 | Directa | \$89,841.21 | 100.00% | NINGUNA |
| 19 | SANTA CATARINA | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | FISM (RAMO 33) 100% | RAFMEN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | \$208,000.00 | Directa | \$227,484.91 | 100.00% | NINGUNA |
| 20 | MALPICA | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | FISM (RAMO 33) 100% | RAFMEN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | \$616,000.00 | Directa | \$527,867.13 | 100.00% | NINGUNA |
| 21 | AGUACALIENTE DE GÁRATE | REHABILITACIÓN, SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | FISM (RAMO 33) 100% | CONSTRUCTORA AMCARO, S. A. DE C. V. | \$325,350.00 | Directa | \$293,139.06 | 100.00% | NINGUNA |
| 22 | EL MAGISTRAL | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. | FISE (90%) - FISM (10%) | RAFMEN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | \$84,826.62 | Directa | \$83,925.37 | 100.00% | NINGUNA |
| 23 | CONCORDIA | AMPLIACIÓN DE SUBCOLECTOR DE 10" DE Ø. INCLUYE: CAJAS DE CONCRETO ARMADO, MURO PARA CRUCE DE RÍO, ENCOFRADO, POZOS DE VISITA, INTERCONEXIÓN CON COLECTOR. | FISE (90%) - FISM (10%) | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI S. A. DE C. V. | \$498,927.15 | Directa | \$497,986.74 | 100.00% | NINGUNA |
| 24 | LOS CERRITOS | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO. INCLUYE: DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITA, FOSAS SÉPTICAS Y POZOS DE ABSORCIÓN. (FISE) | FISE (90%) - FISM (10%) | ING. EDUARDO ROMAN | \$682,922.90 | Directa | \$246,132.68 | 100.00% | NINGUNA |
| 25 | EL HUAJOTE | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO. INCLUYE: DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITA. | FISM (RAMO 33) 100% | DIUJMEN S. A. DE C. V. | \$283,705.00 | Directa | \$291,092.64 | 100.00% | NINGUNA |
| 26 | COPALA | 2DA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO. INCLUYE: DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITA. (PROSSAPYS) | PROSSAPYS | PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL S.A DE C.V. | \$3,000,000.00 | Licitación Pública | \$300,000.00 | 100.00% | NINGUNA |
| 27 | AGUACALIENTE DE GÁRATE | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS. (PROTAR) | PROTAR | ING. ALFREDO SARMIENTO GARCIA | \$600,000.00 | Invitación a cuando menos tres personas | \$42,000.00 | 100.00% | NINGUNA |
| 28 | MESILLAS | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS. (PROTAR) | PROTAR | ING. ALFREDO SARMIENTO GARCIA | \$493,610.00 | Invitación a cuando menos tres personas | \$34,553.00 | 100.00% | NINGUNA |
| 29 | EL HUAJOTE | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS. (PROTAR) | PROTAR | ING. ALFREDO SARMIENTO GARCIA | \$584,710.00 | Invitación a cuando menos tres personas | \$40,930.00 | 100.00% | NINGUNA |
| 30 | A CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA) | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS. (PROTAR) | PROTAR | ING. ALFREDO SARMIENTO GARCIA | \$472,940.00 | Invitación a cuando menos tres personas | \$33,106.00 | 100.00% | NINGUNA |
| 31 | CONCORDIA | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO HISTÓRICO. (APAZU) | APAZU | PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL S.A DE C.V. | \$7,782,760.00 | Licitación Pública | \$1,258,155.20 | 100.00% | NINGUNA |
| 32 | CHUPADEROS | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FISE) | FISM (RAMO 33) 100% | JOSE ANDRES PEREZ MENDOZA | \$221,700.40 | Directa | \$51,168.45 | 100.00% | NINGUNA |
| 33 | TRÓPICO DE CÁNCER | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FISE) | FISM (RAMO 33) 100% | JOSE ANDRES PEREZ MENDOZA | \$195,295.86 | Directa | \$45,074.28 | 100.00% | NINGUNA |
| 34 | LOS NARANJOS | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FISE) | FISM (RAMO 33) 100% | JOSE ANDRES PEREZ MENDOZA | \$65,368.56 | Directa | \$15,087.06 | 100.00% | NINGUNA |
| 35 | CONCORDIA | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA LOS ARRAYANES | FISM (RAMO 33) 100% | FRANCISCO ANTONIO VALLE LOPEZ | \$320,566.77 | Directa | \$260,110.78 | 100.00% | NINGUNA |

RELACIÓN DE OBRAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2015

| No. | LOCALIDAD | NOMBRE DEL PROYECTO | ORIGEN DEL RECURSO | CONTRATISTA | IMPORTE CONTRATADO (C/IVA) | TIPO DE ADJUDICACIÓN | IMPORTE TOTAL EJERCIDO | AVANCE FISICO | OBSERVACIONES |
|-----|-------------|---|------------------------|---|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------|--|
| 36 | CONCORDIA | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA EL PUENTITO | FISM (RAMO 33) 100% | FRANCISCO ANTONIO VALLE LOPEZ | \$200,000.00 | Directa | \$214,458.99 | 100.00% | YA ESTÁN EJECUTADOS LOS TRABAJOS HACE FALTA EL CALENTAMIENTO DE LA LÍNEA POR C.F.E |
| 37 | EL VERDE | ENERGIZACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "DURANGUITO" Y DE PLANTA DE TRATAMIENTO. INCLUYE: TRÁMITES ANTE C.F.E., PAGO DE VERIFICADOR, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE, MATERIALES. | FISM (RAMO 33) 100% | FRANCISCO ANTONIO VALLE LOPEZ | \$75,000.00 | Directa | \$75,000.00 | 100.00% | YA ESTÁN EJECUTADOS LOS TRABAJOS HACE FALTA EL CALENTAMIENTO DE LA LÍNEA POR C.F.E |
| 38 | EL PALMITO | ENERGIZACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. INCLUYE: TRÁMITES ANTE C.F.E., PAGO DE VERIFICADOR, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE, MATERIALES. | FISM (RAMO 33) 100% | FRANCISCO ANTONIO VALLE LOPEZ | \$98,750.00 | Licitación Pública | \$98,750.00 | 100.00% | YA ESTÁN EJECUTADOS LOS TRABAJOS HACE FALTA EL CALENTAMIENTO DE LA LÍNEA POR C.F.E |
| 39 | LA PASTORÍA | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | FISM (RAMO 33) 100% | FRANCISCO ANTONIO VALLE LOPEZ | \$78,031.33 | Licitación Pública | \$78,031.33 | 100.00% | YA ESTÁN EJECUTADOS LOS TRABAJOS HACE FALTA EL CALENTAMIENTO DE LA LÍNEA POR C.F.E |
| 40 | CONCORDIA | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, CUARTOS DORMITORIOS. 15 ACCIONES | FISM (RAMO 33) 100% | DIJUMEN S. A. DE C. V. | \$660,000.00 | Licitación Pública | \$4,174,683.12 | 100.00% | NINGUNA |
| 41 | CONCORDIA | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, CUARTOS DORMITORIOS. 12 ACCIONES | FISM (RAMO 33) 100% | DIJUMEN S. A. DE C. V. | \$528,000.00 | Directa | \$192,844.18 | 100.00% | NINGUNA |
| 42 | CONCORDIA | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, CUARTOS DORMITORIOS. 15 ACCIONES | FISM (RAMO 33) 100% | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI S. A. DE C. V. | \$660,000.00 | Directa | \$174,456.95 | 100.00% | NINGUNA |
| 43 | CONCORDIA | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, CUARTOS DORMITORIOS. 12 ACCIONES | FISM (RAMO 33) 100% | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI S. A. DE C. V. | \$528,000.00 | Directa | \$205,980.48 | 100.00% | NINGUNA |
| 44 | CONCORDIA | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, CUARTOS DORMITORIOS. 15 ACCIONES | FISM (RAMO 33) 100% | RAFMEN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | \$660,000.00 | Directa | \$167,811.56 | 100.00% | NINGUNA |
| 45 | CONCORDIA | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, CUARTOS DORMITORIOS. 12 ACCIONES | FISM (RAMO 33) 100% | RAFMEN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | \$528,000.00 | Directa | \$275,590.12 | 100.00% | NINGUNA |
| 46 | CONCORDIA | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, CUARTOS DORMITORIOS. 15 ACCIONES | FISM (RAMO 33) 100% | ING. ALFREDO SARMIENTO GARCIA | \$660,000.00 | Directa | \$191,009.98 | 100.00% | NINGUNA |
| 47 | CONCORDIA | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, CUARTOS DORMITORIOS. 12 ACCIONES | FISM (RAMO 33) 100% | ING. ALFREDO SARMIENTO GARCIA | \$528,000.00 | Directa | \$263,892.94 | 100.00% | NINGUNA |
| 48 | CONCORDIA | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, CUARTOS DORMITORIOS. 17 ACCIONES | FISM (RAMO 33) 100% | OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | \$748,000.00 | Directa | \$87,915.24 | 100.00% | NINGUNA |
| 49 | CONCORDIA | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, CUARTOS DORMITORIOS. 9 ACCIONES | FISM (RAMO 33) 100% | OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | \$396,000.00 | Directa | \$182,939.99 | 100.00% | NINGUNA |
| 50 | CONCORDIA | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, CUARTOS DORMITORIOS. 15 ACCIONES | FISM (RAMO 33) 100% | PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V. | \$660,000.00 | Directa | \$660,000.00 | 100.00% | NINGUNA |
| 51 | ZAVALA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO DE 15CM DE ESPESOR A BASE DE PIEDRA AHOGADA | FISM (RAMO 33) 100% | DIJUMEN S. A. DE C. V. | \$410,652.00 | Directa | \$417,025.70 | 100.00% | NINGUNA |
| 52 | LA PETACA | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CM DE ESPESOR | FISM (RAMO 33) 100% | CONSTRUCTORA AMCARO, S. A. DE C. V. | \$425,350.00 | Directa | \$185,650.80 | 100.00% | NINGUNA |

**CONCESIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES A PARTICULARES
DEL 01/ENE/2016 A 30/JUN/16.**

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | CONCEPTO DE LA CONCESION, AUTORIZACION O PERMISO | UBICACIÓN DE LA OBRA | VIGENCIA | METROS CUADRADOS | TIPO DE OBRA |
|---|---|---|-----------------|-------------------------|--|
| CARMEN GRACIELA URIZA PERAZA | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | CALLE PÁNUCO, LOTES 14 Y 15. FRACC. LAS GRANJAS, CONCORDIA, SINALOA | 1 A 2 AÑOS | 85.00 M ² | CONSTRUCCIÓN DE CASA HABITACIÓN |
| PETRA PAMELA BERUMEN RÍOS | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ S/N, FRACC. LA MARAVILLA | 1 A 2 AÑOS | 187.20 M ² | CONSTRUCCIÓN DE CASA HABITACIÓN |
| MARIA DEL ROSARIO GARCÍA CANIZALEZ | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | CALLE JOSÉ MA. MORELOS No. 14, COL. CENTRO, CONCORDIA, SINALOA | 1 A 2 AÑOS | 90.00 M ² | REMODELACIÓN DE CASA HABITACIÓN |
| MARÍA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | CALLE ÁNGEL FLORES No. 43, COL. CENTRO, CONCORDIA, SINALOA | 1 A 2 AÑOS | | REMODELACIÓN DE CASA HABITACIÓN |
| LIGAS DE COMUNIDADES AGRARIAS Y SINDICATOS CAMPESINOS DEL ESTADO DE SINALOA | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | CALLE PRIVADA, RAMÓN CORONA, ESQ. CON CARRET. TEPUXTA, CONCORDIA, SINALOA | 1 A 2 AÑOS | 109.75 M ² | CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL |
| MARIA DEL CARMEN IBARRA OCHOA | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | CALLE MIGUEL HIDALGO S/N, COL. CENTRO, CONCORDIA, SINALOA | 1 A 2 AÑOS | 273.12 M ² | CONSTRUCCIÓN DE CASA HABITACIÓN |
| ESPERANZA MORÁN SANCHEZ | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | CALLE CAMPAÑA No. 31, COL. CENTRO, CONCORDIA, SINALOA | 1 A 2 AÑOS | | REHABILITACIÓN DE CASA HABITACIÓN |
| LUZ ALICIA OSUNA CANIZALEZ | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | CALLE BENITO JUÁREZ No. 16, COL. CENTRO, CONCORDIA, SINALOA | 1 A 2 AÑOS | | REHABILITACIÓN DE CASA HABITACIÓN |
| NOÉ REUEL PÁEZ BRAMBILIA | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | CALLE ÁNGEL FLORES S/N, COL. CENTRO, CONCORDIA, SINALOA | 1 A 2 AÑOS | 542.19 M ² | CONSTRUCCIÓN DE TEMPLO CRISTIANO |
| EDITH LIZÁRRAGA PANDELÍ | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA | 1 A 2 AÑOS | 46.00 M ² | REHABILITACIÓN DE CASA |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|------------|--------------------------|--|
| | | No. 5, COL. CENTRO, CONCORDIA, SINALOA | | | HABITACIÓN |
| EDUARDO DÍAZ LÓPEZ | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | CALLE SIN NOMBRE, MANZANA 1, LOTE 16, COL. LAS ARENITAS | 1 A 2 AÑOS | 85. 20 M ² | CONSTRUCCIÓN DE CASA HABITACIÓN |
| ARISTEO SALAZAR CAÑEDO | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | CALLE DONATO GUERRA S/N, COL. CENTRO, CONCORDIA, SINALOA | 1 A 2 AÑOS | 85. 00 M ² | REHABILITACIÓN DE LOZA |
| JOSÉ RAMÓN AGUILAR ZATARIAN | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N; COL. CENTRO | 1 A 2 AÑOS | | REMODELACIÓN DE CASA HABITACIÓN |
| SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTMO DE R.L. C.V. | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | CALLE IGNACIO ZARAGOZA NÚM. 17 | 1 A 2 AÑOS | 46.85 M ² | AMPLIACIÓN DE LOCAL |
| | | | | | |
| EDUARDO ORTIZ PEÑA | LICENCIA DE USO DE SUELO | FRENTE A AUTOPISTA MZT-DGO EN KM 212 Y 213, MESILLAS, CONCORDIA, SINALOA | 1 AÑO | | USO COMERCIAL E INDUSTRIAL |
| DESHIDRATADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES, FRUTIMANGO, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL Y RESPONSABILIDAD ILIMITADA | LICENCIA DE USO DE SUELO | CARRET. CONCORDIA-TEPUXTA S/N, FRENTE A ENTRONQUE DE SAN JERÓNIMO DE EL VERDE, CONCORDIA, SINALOA | 1 AÑO | | USO COMERCIAL |
| ANA ISABEL LOAIZA ONTIVEROS | LICENCIA DE USO DE SUELO | FRENTE A CARRET. CONCORDIA-MESILLAS Y CAUCE DEL ARROYO DE CONCORDIA, CONTIGUO AL CESERÍO DE COL. LOS RANCHITOS | 1 AÑO | 77,939.27 M ² | USO ZONA HABITACIONAL |
| COPPEL. S.A. DE C.V. | LICENCIA DE USO DE SUELO | BOULEVARD "ING. CESAR RAMOS VALDEZ", CARRET. FED. No. 40, MZT-DGO, CONCORDIA, SINALOA | 1 AÑO | | USO COMERCIAL (BANCOPPEL INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE) |
| LAS CERVEZAS MODELOS EN EL PACÍFICO, S.A. DE C.V. | LICENCIA DE USO DE SUELO | ENTRADA CAMINO VIEJO A CONCORDIA, SINALOA | 1 AÑO | | USO COMERCIAL |
| | | | | | |
| CARMEN GRACIELA URIZA PERAZA | CONSTANCIA DE ALINEACION Y NUMERO | CALLE PÁNUCO No. 5, LOTES 14 Y 15. FRACC. LAS GRANJAS, | INDEFINIDA | 320.00 M ² | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|------------|--|--|
| | OFICIAL | CONCORDIA, SINALOA | | | |
| TERESO PASOS BERNAL | CONSTANCIA DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL | CALLE BENITO JUÁREZ ESQ. CON CALLEJÓN CUAUHTÉMOC No. 13, COL. CENTRO, CONCORDIA, SINALOA | INDEFINIDA | | |
| | | | | | |
| VÍCTOR MANUEL DÍAZ OSUNA | PERMISO DE CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO, INSTALAC. ELECT. SUBTERRANEA | CALLE LA VÍA S/N, CONCORDIA, SINALOA | INDEFINIDA | | |

RELACION DE CONCESIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES A PARTICULARES DEL AÑO 2016.

| CONCEPTO DE LA CONCESION, AUTORIZACION O PERMISO | VIGENCIA | MES | CANTIDAD |
|--|------------------------|------------|-----------------|
| LICENCIA DE CONSTRUCCION | 15/ENE/16 AL 15/ENE/17 | ENERO | 2 |
| " | 27/ENE/16 AL 27/ENE/17 | | |
| " | 16/FEB/16 AL 16/FEB/17 | FEBRERO | 3 |
| " | 16/FEB/16 AL 16/FEB/17 | | |
| " | 16/FEB/16 AL 16/FEB/17 | | |
| " | 18/MAR/16 AL 18/MAR/17 | MARZO | 1 |
| " | 07/ABR/16 AL 07/ABR/17 | ABRIL | 5 |
| " | 19/ABR/16 AL 19/ABR/17 | | |
| " | 19/ABR/16 AL 19/ABR/17 | | |
| " | 22/ABR/16 AL 22/ABR/17 | | |
| " | 25/ABR/16 AL 25/ABR/17 | | |
| " | 27/MAY/16 AL 27/MAY/17 | MAYO | 1 |
| " | 20/JUN/16 AL 20/JUN/17 | JUNIO | 2 |
| " | 24/JUN/16 AL 24/JUN/17 | | |
| | | | |
| PERMISO DE CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO, INSTALAC. ELECT. SUBTERRANEA | 25/MAY/15 AL 25/MAY/16 | MAYO | 1 |
| | | | |
| LICENCIA DE USO DE SUELO | 25/ENE/16 AL 25/ENE/17 | ENERO | 1 |
| " | 19/FEB/16 AL 19/FEB/17 | FEBRERO | 2 |
| " | 19/FEB/16 AL 19/FEB/17 | | |
| " | 11/MAY/16 AL 11/MAY/17 | MAYO | 1 |
| " | 08/JUN/16 AL 08/JUN/17 | JUNIO | 1 |

| | | | |
|---|------------------------|---------|---|
| | | | |
| CONSTANCIA DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL | 08/ENE/16 - INDEFINIDA | ENERO | 1 |
| " | 11/FEB/16 - INDEFINIDA | FEBRERO | 1 |