

RELACIÓN DE OBRAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO ENERO 2014 A MAYO 2015.

No.	CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	ORIGEN DEL RECURSO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO (C/IVA)	TIPO DE ADJUDICACIÓN	VIGENCIA DEL CONTRATO	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	AVANCE FISICO
1	FISM-MCS-002/2014	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. PARA ESCUELA TELEBACHILLERATO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. INCLUYE: SANITARIOS.	FISM (RAMO 33) 100%	OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$398,969.94	Directa	23/Jun/2014 a 03/nov/2014	\$444,095.16	100.00%
2	FISM-MCS-003/2014	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA N° 28, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$83,917.95	Directa	29/ago/2014 a 28/oct/2014	\$83,394.11	100.00%
3	FISM-MCS-003/2014	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CORONA DEL ROSAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$38,602.34	Directa	29/ago/2014 a 28/oct/2015	\$35,220.76	100.00%
4	FISM-MCS-003/2014	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$56,883.36	Directa	29/ago/2014 a 28/oct/2016	\$62,840.83	100.00%
5	FISM-MCS-003/2014	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSA DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$122,864.90	Directa	29/ago/2014 a 11/nov/2017	\$151,747.66	100.00%
6	FISM-MCS-005/2014	CONSTRUCCION DE VIALIDAD A BASE DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRICIPAL DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	CONSTRUCTORA AMCARO, S. A. DE C. V.	\$595,120.31	Directa	12-sep-14 a 10-nov-14	\$595,120.31	100.00%
7	FISM-MCS-006/2014	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ARROYO LA TEJA, EN CRUCE CON CALLE CUAUHTEMOC, COLONIA LA MARAVILLA EN LA CIUDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V.	\$373,265.11	Directa	24-oct-14 a 23-nov-14	\$459,856.53	100.00%
8	FISM-MCS-007/2014	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V.	\$79,130.30	Directa	01-dic-14 a 30/dic-14	\$79,130.30	100.00%
9	FISM-MCS-007/2014	REHABILITACION DE AZOTEAS Y PLAFONES EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN LA CIUDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V.	\$139,462.50	Directa	01-dic-14 a 30/dic-14	\$137,695.76	100.00%
10	FISM-MCS-007/2014	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL HABAL DE COPALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V.	\$40,169.98	Directa	01-dic-14 a 30/dic-14	\$38,566.74	100.00%
11	FISM-MCS-008/2014	CONSTRUCCION DE VIALIDAD A BASE DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES ANTONIO ROSALES Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	DIUJIMEN S. A. DE C. V.	\$538,675.30	Directa	01-dic-14 a 30-dic-14	\$537,770.55	100.00%
12	FISM-MCS-009/2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	DIUJIMEN S. A. DE C. V.	\$192,530.45	Directa	02-dic-14 a 30/dic-14	\$192,530.46	100.00%
13	UMAPAC-MCS-001/2014	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR Y RED DE ALCANTARILLADO AL MARGEN DEL CANAL DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI S. A. DE C. V.	\$916,921.10	Invitación a cuando menos tres personas	21-jul-14 a 20-ago-14	\$900,866.81	100.00%
14	UMAPAC-MCS-002/2014	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V.	\$116,936.96	Directa	21-jul-14 a 20-ago-14	\$116,936.96	100.00%
15	UMAPAC-MCS-003/2014	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V.	\$102,814.57	Directa	21-jul-14 a 20-ago-14	\$99,887.57	100.00%
16	UMAPAC-MCS-004/2014	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAN SEBASTIAN DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	DIUJIMEN S. A. DE C. V.	\$366,847.73	Directa	01-agos-14 a 30 sep-14	\$314,145.90	100.00%
17	UMAPAC-MCS-005/2014	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS CIRUELOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$155,930.51	Directa	13-ago-14 a 11-oct-14	\$171,619.48	100.00%

RELACIÓN DE OBRAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO ENERO 2014 A MAYO 2015.

No.	CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	ORIGEN DEL RECURSO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO (C/IVA)	TIPO DE ADJUDICACIÓN	VIGENCIA DEL CONTRATO	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	AVANCE FISICO
18	UMAPAC-MCS-006/2014	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO; INCLUYE: FOSA SEPTICA, DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISE (90%) - FISM (10%)	GRUPO CONSTRUCTOR EIZA, S. A. DE C. V.	\$598,100.28	Directa	15-ago-14 a 14-oct-14	\$598,100.28	100.00%
19	UMAPAC-MCS-007/2014	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN SEBASTIAN DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	DIUJIMEN S. A. DE C. V.	\$323,779.44	Directa	15-ago-14 a 29-oct-14	\$277,573.05	100.00%
20	UMAPAC-MCS-008/2014	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	DIUJIMEN S. A. DE C. V.	\$138,081.19	Directa	25-ago-14 a 08-oct-14	\$170,089.44	100.00%
21	UMAPAC-MCS-009/2014	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAN SEBASTIAN Y CALLEJON N° 3 DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	FISM (RAMO 33) 100%	RAFMEN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$381,090.29	Directa	27-ago-14 a 11-oct-14	\$332,254.13	100.00%
22	UMAPAC-MCS-010/2014	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO; INCLUYE: DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISE (90%) - FISM (10%)	ING. OSCAR AUGUSTO MEJIA CASTRO	\$407,104.83	Directa	26-sep-14 a 24-nov-14	\$407,104.83	100.00%
23	UMAPAC-MCS-011/2014	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO; INCLUYE: DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISE (90%) - FISM (10%)	C. FELIX RÓDRIGUEZ HERNANDEZ	\$613,148.28	Directa	26-sep-14 a 24-nov-14	\$613,148.28	85.00%
24	UMAPAC-MCS-012/2014	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V.	\$94,905.25	Directa	02-oct-14 a 22-oct-14	\$91,025.48	100.00%
25	UMAPAC-MCS-014/2014	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y POZO DE VISITA; EN CALLE REFORMA, ENTRE CALLE 22 DE DICIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$129,811.28	Directa	14-oct-14 a 27-nov-14	\$127,692.08	100.00%
26	UMAPAC-MCS-015/2014	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO; INCLUYE: DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISE (90%) - FISM (10%)	ING. OSCAR AUGUSTO MEJIA CASTRO	\$473,921.33	Directa	20-oct-14 a 18-dic-14	\$473,921.33	100.00%
27	UMAPAC-MCS-016/2014	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LA VIA DE LA COLONIA LABASTIDA OCHOA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	RAFMEN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$583,461.16	Directa	24-oct-14 a 07-dic-14	\$582,720.21	100.00%
28	UMAPAC-MCS-017/2014	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	CONSTRUCTORA AMCARO, S. A. DE C. V.	\$753,896.70	Directa	10-nov-14 a 29-dic-14	\$753,880.66	100.00%
29	UMAPAC-MCS-018/2014	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO; INCLUYE: DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITAS, EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISE (90%) - FISM (10%)	C. FELIX RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$357,635.80	Directa	10-nov-14 a 24-dic-14	\$357,635.80	100.00%
30	UMAPAC-MCS-019/2014	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES REFORMA Y LIBERTAD; INCLUYE: DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZO DE VISITA, EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$130,385.68	Directa	21-nov-14 a 20-dic-14	\$130,113.79	100.00%
31	UMAPAC-MCS-020/2014	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE ALMACENAMIENTO, RED DE DISTRIBUCION, SISTEMA DE CLORACION), EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	ING. ALFREDO SARMIENTO GARCIA	\$708,233.01	Directa	24-nov-14 a 31-dic-14	\$708,233.01	100.00%
32	UMAPAC-MCS-021/2014	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MALPICA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	RAFMEN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$466,575.32	Directa	28-nov-14 a 30-dic-14	\$466,011.85	100.00%
33	UMAPAC-MCS-022/2014	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	RAFMEN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$730,895.70	Directa	01-dic-14 a 30-dic-14	\$730,203.35	100.00%

RELACIÓN DE OBRAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO ENERO 2014 A MAYO 2015.

No.	CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	ORIGEN DEL RECURSO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO (C/IVA)	TIPO DE ADJUDICACIÓN	VIGENCIA DEL CONTRATO	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	AVANCE FISICO
34	UMAPAC-MCS-023/2014	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	DIJUMEN S. A. DE C. V.	\$85,710.79	Directa	01-dic-14 a 30-dic-14	\$81,766.79	100.00%
35	UMAPAC-MCS-024/2014	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE TIPO SUPERFICIAL, DE CONCRETO REFORZADO, DE 100 M3 DE CAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD DE PANUCO, MUNICIPIO DE CONCORDIA; ESTADO DE SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI S. A. DE C. V.	\$446,215.40	Directa	02-dic-14 a 31-dic-14	\$446,215.40	100.00%
36	UMAPAC-MCS-025/2014	REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES; INCLUYE: ENCOFRADO, ATRAQUES, CAJAS DE VALVULAS, TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	CONSTRUCTORA AMCARO, S. A. DE C. V.	\$328,078.15	Directa	02-dic-14 a 31-dic-14	\$328,078.15	100.00%
37	UMAPAC-MCS-026/2014	AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO; INCLUYE: TUBERIA, CAJAS DE CONCRETO, ENCOFRADO, POZOS DE VISITA, PIEZAS ESPECIALES, EN COLONIA LA OTRA BANDA DE LA CIUDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA; ESTADO DE SINALOA.	FISM (RAMO 33) 100%	DIJUMEN S. A. DE C. V.	\$197,737.10	Directa	02-dic-14 a 31-dic-14	\$197,737.10	100.00%
38	LO-825004966-N7-2014	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE COPALA, CONCORDIA, SINALOA.	PROSSAPYS	CONSTRUCCIONES M2G S.A. DE C.V.	\$3,547,442.12	Licitación Pública	29-oct-14 a 31-dic-14	\$3,547,442.12	100.00%
39	LO-825004966-N6-2014	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS LOCALIDADES DE EL COCO Y LA GUAYANERA, CONCORDIA, SINALOA.	PROSSAPYS	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL S.A DE C.V.	\$1,688,840.10	Licitación Pública	25-oct-14 a 28-dic-14	\$1,688,840.10	100.00%
40	LO-825004966-N5-2014	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIRIMYOYS DE LA PETACA, CONCORDIA, SINALOA.	PROSSAPYS	CONSTRUCCIONES M2G S.A. DE C.V.	\$4,174,683.12	Licitación Pública	07-oct-14 a 20-dic-14	\$4,174,683.12	85.00%
41	FISE-MCS-001/2014	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JARDINES DE LA LOMA, COLONIA VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	FISE (90%) - FISM (10%)	ELECTRICA CAMARO, S.A. DE C.V	\$192,844.18	Directa	06-oct-14 a 19-nov-14	\$192,844.18	95.00%
42	FISE-MCS-002/2014	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LADRILLERA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.	FISE (90%) - FISM (10%)	ELECTRICA CAMARO, S.A. DE C.V	\$174,456.95	Directa	06-oct-14 a 19-nov-14	\$174,456.95	95.00%
43	FISE-MCS-003/2014	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PILAS DEL AGUITA CALIENTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.	FISE (90%) - FISM (10%)	ELECTRICA CAMARO, S.A. DE C.V	\$205,980.48	Directa	07-oct-14 a 20-nov-14	\$205,980.48	95.00%
44	FISE-MCS-005/2014	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ENTRONQUE A AUTOPISTA EN LA LOCALIDAD DE LA GUAYANERA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.	FISE (90%) - FISM (10%)	ELECTRICA CAMARO, S.A. DE C.V	\$167,811.56	Directa	08-oct-14 a 21-nov-14	\$167,811.56	95.00%
45	FISE-MCS-006/2014	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.	FISE (90%) - FISM (10%)	ELECTRICA CAMARO, S.A. DE C.V	\$275,590.12	Directa	08-oct-14 a 21-nov-14	\$275,590.12	95.00%
46	FISE-MCS-007/2014	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.	FISE (90%) - FISM (10%)	ELECTRICA CAMARO, S.A. DE C.V	\$191,009.98	Directa	09-oct-14 a 22-nov-14	\$191,009.98	95.00%
47	FISE-MCS-008/2014	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.	FISE (90%) - FISM (10%)	ELECTRICA CAMARO, S.A. DE C.V	\$263,892.94	Directa	09-oct-14 a 22-nov-14	\$263,892.94	95.00%
48	FISE-MCS-009/2014	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA LABASTIDA OCHOA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.	FISE (90%) - FISM (10%)	ELECTRICA CAMARO, S.A. DE C.V	\$87,915.24	Directa	17-nov-14 a 30-dic-14	\$87,915.24	95.00%
49	FISE-MCS-010/2014	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE COLINAS DEL ROSAL, EN LA COLONIA COLINAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.	FISE (90%) - FISM (10%)	ELECTRICA CAMARO, S.A. DE C.V	\$182,939.99	Directa	17-nov-14 a 30-dic-14	\$182,939.99	95.00%
50		AMPLIACIONES DE VIVIENDA. 204 ACCIONES DE RECAMARA ADICIONAL	CONAVI - FISM		\$4,080,000.00			\$4,080,000.00	80.00%
51	PET	APORTACION PARA REHABILITACION DE ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN DIVERSAS LOCALIDADES DE CONCORDIA	PET SEDESOL (70%) - FISM (30%)		\$136,131.08			\$136,131.08	100.00%
52	PET	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN ALOA.	PET SEDESOL (70%) - FISM (30%)		\$119,989.95				100.00%

RELACIÓN DE OBRAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2015

No.	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	ORIGEN DEL RECURSO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO (C/IVA)	TIPO DE ADJUDICACIÓN	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
1	LA CONCEPCION	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE 6x8M PARA ESCUELA TELESECUNDARIA.	FISM (RAMO 33) 100%	DIUJMEN S. A. DE C. V.	\$393,230.97	Directa	\$392,907.90	100.00%	NINGUNA
2	LOS CERRITOS	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA	FISM (RAMO 33) 100%	OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$69,660.08	Directa	\$69,575.25	100.00%	NINGUNA
3	EL CUATANTAL	REHABILITACIÓN DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ CON CLAVE: 328H25DPR1851L	FISM (RAMO 33) 100%	PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V.	\$105,800.00	Directa	\$44,875.00	100.00%	NINGUNA
4	EL CUATANTAL	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ CON CLAVE: 328H25DPR1851L	FISM (RAMO 33) 100%	PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V.	\$98,500.00	Directa	\$154,767.67	100.00%	NINGUNA
5	LOS NARANJOS	REHABILITACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA	FISM (RAMO 33) 100%	OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$78,674.18	Directa	\$77,999.57	100.00%	NINGUNA
6	CHIRIMOYOS	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA	FISM (RAMO 33) 100%	PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V.	\$115,165.61	Directa	\$108,061.68	100.00%	NINGUNA
7	LA GUAYANERA	REHABILITACIÓN DE LOSA ADOSADA DE AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL	FISM (RAMO 33) 100%	OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$262,072.63	Directa	\$259,351.54	100.00%	NINGUNA
8	SANTA LUCIA	REHABILITACION DE BARRERA PERIMETRAL EXISTENTE EN KINDER FEDERICO FROEBEL	FISM (RAMO 33) 100%	PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V.	\$95,345.04	Directa	\$94,885.64	100.00%	NINGUNA
9	POTRERILLOS	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y REHABILITACION DE BIBLIOTECA	FISM (RAMO 33) 100%	PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V.	\$112,807.45	Directa	\$111,621.71	100.00%	NINGUNA
10	CONCORDIA	REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO CERRITOS - CONCORDIA (APAZU)	FISM (RAMO 33)	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL S.A DE C.V.	\$7,000,000.00	Licitación Pública	\$700,000.00	100.00%	NINGUNA
11	CONCORDIA	SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA (APAZU)	FISM (RAMO 33) 100%	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL S.A DE C.V.	\$5,000,000.00	Licitación Pública	\$500,000.00	100.00%	NINGUNA
12	EL BATEL, TRÓPICO DE CÁNCER Y SANTA RITA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (FISE)	FISE (90%) - FISM (10%)	ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS	\$1,805,829.76	Invitación a cuando menos tres personas	\$328,151.44	100.00%	NINGUNA
13	EL ENCINAL, LA CAPILLA DEL TAXTE Y LA MESA DEL CARRIZAL	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (1ERA ETAPA).	FISM (RAMO 33) 100%	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI S. A. DE C. V.	\$308,000.00	Directa	\$307,077.08	100.00%	NINGUNA
14	POTRERILLOS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	FISM (RAMO 33) 100%	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI S. A. DE C. V.	\$520,281.76	Directa	\$563,657.00	100.00%	NINGUNA
15	LOBERAS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (FISE)	FISE (90%) - FISM (10%)	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA VALCEZ, S.A. DE C.V.	\$126,420.90	Directa	\$29,177.94	100.00%	NINGUNA
16	PALLMILLAS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (FISE)	FISE (90%) - FISM (10%)	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA VALCEZ, S.A. DE C.V.	\$270,659.62	Directa	\$62,468.24	100.00%	NINGUNA
17	SAN JUAN DE JACOBO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (FISE)	FISE (90%) - FISM (10%)	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA VALCEZ, S.A. DE C.V.	\$142,541.97	Directa	\$32,898.69	100.00%	NINGUNA

RELACIÓN DE OBRAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2015

No.	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	ORIGEN DEL RECURSO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO (C/IVA)	TIPO DE ADJUDICACIÓN	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
18	SAN LORENZO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (FISE)	FISE (90%) - FISM (10%)	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA VALCEZ, S.A. DE C.V.	\$389,250.03	Directa	\$89,841.21	100.00%	NINGUNA
19	SANTA CATARINA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	FISM (RAMO 33) 100%	RAFMEN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$208,000.00	Directa	\$227,484.91	100.00%	NINGUNA
20	MALPICA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	FISM (RAMO 33) 100%	RAFMEN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$616,000.00	Directa	\$527,867.13	100.00%	NINGUNA
21	AGUACALIENTE DE GÁRATE	REHABILITACIÓN, SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	FISM (RAMO 33) 100%	CONSTRUCTORA AMCARO, S. A. DE C. V.	\$325,350.00	Directa	\$293,139.06	100.00%	NINGUNA
22	EL MAGISTRAL	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	FISE (90%) - FISM (10%)	RAFMEN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$84,826.62	Directa	\$83,925.37	100.00%	NINGUNA
23	CONCORDIA	AMPLIACIÓN DE SUBCOLECTOR DE 10" DE Ø. INCLUYE: CAJAS DE CONCRETO ARMADO, MURO PARA CRUCE DE RÍO, ENCOFRADO, POZOS DE VISITA, INTERCONEXIÓN CON COLECTOR.	FISE (90%) - FISM (10%)	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI S. A. DE C. V.	\$498,927.15	Directa	\$497,986.74	100.00%	NINGUNA
24	LOS CERRITOS	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO. INCLUYE: DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITA, FOSAS SÉPTICAS Y POZOS DE ABSORCIÓN. (FISE)	FISE (90%) - FISM (10%)	ING. EDUARDO ROMAN	\$682,922.90	Directa	\$246,132.68	100.00%	NINGUNA
25	EL HUAJOTE	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO. INCLUYE: DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITA.	FISM (RAMO 33) 100%	DIUJMEN S. A. DE C. V.	\$283,705.00	Directa	\$291,092.64	100.00%	NINGUNA
26	COPALA	2DA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO. INCLUYE: DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITA. (PROSSAPYS)	PROSSAPYS	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL S.A DE C.V.	\$3,000,000.00	Licitación Pública	\$300,000.00	100.00%	NINGUNA
27	AGUACALIENTE DE GÁRATE	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS. (PROTAR)	PROTAR	ING. ALFREDO SARMIENTO GARCIA	\$600,000.00	Invitación a cuando menos tres personas	\$42,000.00	100.00%	NINGUNA
28	MESILLAS	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS. (PROTAR)	PROTAR	ING. ALFREDO SARMIENTO GARCIA	\$493,610.00	Invitación a cuando menos tres personas	\$34,553.00	100.00%	NINGUNA
29	EL HUAJOTE	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS. (PROTAR)	PROTAR	ING. ALFREDO SARMIENTO GARCIA	\$584,710.00	Invitación a cuando menos tres personas	\$40,930.00	100.00%	NINGUNA
30	A CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA)	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS. (PROTAR)	PROTAR	ING. ALFREDO SARMIENTO GARCIA	\$472,940.00	Invitación a cuando menos tres personas	\$33,106.00	100.00%	NINGUNA
31	CONCORDIA	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO HISTÓRICO. (APAZU)	APAZU	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL S.A DE C.V.	\$7,782,760.00	Licitación Pública	\$1,258,155.20	100.00%	NINGUNA
32	CHUPADEROS	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FISE)	FISM (RAMO 33) 100%	JOSE ANDRES PEREZ MENDOZA	\$221,700.40	Directa	\$51,168.45	100.00%	NINGUNA
33	TRÓPICO DE CÁNCER	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FISE)	FISM (RAMO 33) 100%	JOSE ANDRES PEREZ MENDOZA	\$195,295.86	Directa	\$45,074.28	100.00%	NINGUNA
34	LOS NARANJOS	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FISE)	FISM (RAMO 33) 100%	JOSE ANDRES PEREZ MENDOZA	\$65,368.56	Directa	\$15,087.06	100.00%	NINGUNA
35	CONCORDIA	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA LOS ARRAYANES	FISM (RAMO 33) 100%	FRANCISCO ANTONIO VALLE LOPEZ	\$320,566.77	Directa	\$260,110.78	100.00%	NINGUNA

RELACIÓN DE OBRAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2015

No.	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	ORIGEN DEL RECURSO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO (C/IVA)	TIPO DE ADJUDICACIÓN	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
36	CONCORDIA	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA EL PUENTITO	FISM (RAMO 33) 100%	FRANCISCO ANTONIO VALLE LOPEZ	\$200,000.00	Directa	\$214,458.99	100.00%	YA ESTÁN EJECUTADOS LOS TRABAJOS HACE FALTA EL CALENTAMIENTO DE LA LÍNEA POR C.F.E
37	EL VERDE	ENERGIZACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "DURANGUITO" Y DE PLANTA DE TRATAMIENTO. INCLUYE: TRÁMITES ANTE C.F.E., PAGO DE VERIFICADOR, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE, MATERIALES.	FISM (RAMO 33) 100%	FRANCISCO ANTONIO VALLE LOPEZ	\$75,000.00	Directa	\$75,000.00	100.00%	YA ESTÁN EJECUTADOS LOS TRABAJOS HACE FALTA EL CALENTAMIENTO DE LA LÍNEA POR C.F.E
38	EL PALMITO	ENERGIZACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. INCLUYE: TRÁMITES ANTE C.F.E., PAGO DE VERIFICADOR, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE, MATERIALES.	FISM (RAMO 33) 100%	FRANCISCO ANTONIO VALLE LOPEZ	\$98,750.00	Licitación Pública	\$98,750.00	100.00%	YA ESTÁN EJECUTADOS LOS TRABAJOS HACE FALTA EL CALENTAMIENTO DE LA LÍNEA POR C.F.E
39	LA PASTORÍA	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	FISM (RAMO 33) 100%	FRANCISCO ANTONIO VALLE LOPEZ	\$78,031.33	Licitación Pública	\$78,031.33	100.00%	YA ESTÁN EJECUTADOS LOS TRABAJOS HACE FALTA EL CALENTAMIENTO DE LA LÍNEA POR C.F.E
40	CONCORDIA	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, CUARTOS DORMITORIOS. 15 ACCIONES	FISM (RAMO 33) 100%	DIJUMEN S. A. DE C. V.	\$660,000.00	Licitación Pública	\$4,174,683.12	100.00%	NINGUNA
41	CONCORDIA	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, CUARTOS DORMITORIOS. 12 ACCIONES	FISM (RAMO 33) 100%	DIJUMEN S. A. DE C. V.	\$528,000.00	Directa	\$192,844.18	100.00%	NINGUNA
42	CONCORDIA	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, CUARTOS DORMITORIOS. 15 ACCIONES	FISM (RAMO 33) 100%	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI S. A. DE C. V.	\$660,000.00	Directa	\$174,456.95	100.00%	NINGUNA
43	CONCORDIA	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, CUARTOS DORMITORIOS. 12 ACCIONES	FISM (RAMO 33) 100%	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI S. A. DE C. V.	\$528,000.00	Directa	\$205,980.48	100.00%	NINGUNA
44	CONCORDIA	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, CUARTOS DORMITORIOS. 15 ACCIONES	FISM (RAMO 33) 100%	RAFMEN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$660,000.00	Directa	\$167,811.56	100.00%	NINGUNA
45	CONCORDIA	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, CUARTOS DORMITORIOS. 12 ACCIONES	FISM (RAMO 33) 100%	RAFMEN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$528,000.00	Directa	\$275,590.12	100.00%	NINGUNA
46	CONCORDIA	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, CUARTOS DORMITORIOS. 15 ACCIONES	FISM (RAMO 33) 100%	ING. ALFREDO SARMIENTO GARCIA	\$660,000.00	Directa	\$191,009.98	100.00%	NINGUNA
47	CONCORDIA	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, CUARTOS DORMITORIOS. 12 ACCIONES	FISM (RAMO 33) 100%	ING. ALFREDO SARMIENTO GARCIA	\$528,000.00	Directa	\$263,892.94	100.00%	NINGUNA
48	CONCORDIA	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, CUARTOS DORMITORIOS. 17 ACCIONES	FISM (RAMO 33) 100%	OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$748,000.00	Directa	\$87,915.24	100.00%	NINGUNA
49	CONCORDIA	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, CUARTOS DORMITORIOS. 9 ACCIONES	FISM (RAMO 33) 100%	OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	\$396,000.00	Directa	\$182,939.99	100.00%	NINGUNA
50	CONCORDIA	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, CUARTOS DORMITORIOS. 15 ACCIONES	FISM (RAMO 33) 100%	PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V.	\$660,000.00	Directa	\$660,000.00	100.00%	NINGUNA
51	ZAVALA	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO DE 15CM DE ESPESOR A BASE DE PIEDRA AHOGADA	FISM (RAMO 33) 100%	DIJUMEN S. A. DE C. V.	\$410,652.00	Directa	\$417,025.70	100.00%	NINGUNA
52	LA PETACA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CM DE ESPESOR	FISM (RAMO 33) 100%	CONSTRUCTORA AMCARO, S. A. DE C. V.	\$425,350.00	Directa	\$185,650.80	100.00%	NINGUNA

**CONCESIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES A PARTICULARES
DEL 01/ENE/2016 A 30/JUN/16.**

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO DE LA CONCESION, AUTORIZACION O PERMISO	UBICACIÓN DE LA OBRA	VIGENCIA	METROS CUADRADOS	TIPO DE OBRA
CARMEN GRACIELA URIZA PERAZA	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	CALLE PÁNUCO, LOTES 14 Y 15. FRACC. LAS GRANJAS, CONCORDIA, SINALOA	1 A 2 AÑOS	85.00 M ²	CONSTRUCCIÓN DE CASA HABITACIÓN
PETRA PAMELA BERUMEN RÍOS	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ S/N, FRACC. LA MARAVILLA	1 A 2 AÑOS	187.20 M ²	CONSTRUCCIÓN DE CASA HABITACIÓN
MARIA DEL ROSARIO GARCÍA CANIZALEZ	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	CALLE JOSÉ MA. MORELOS No. 14, COL. CENTRO, CONCORDIA, SINALOA	1 A 2 AÑOS	90.00 M ²	REMODELACIÓN DE CASA HABITACIÓN
MARÍA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	CALLE ÁNGEL FLORES No. 43, COL. CENTRO, CONCORDIA, SINALOA	1 A 2 AÑOS		REMODELACIÓN DE CASA HABITACIÓN
LIGAS DE COMUNIDADES AGRARIAS Y SINDICATOS CAMPESINOS DEL ESTADO DE SINALOA	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	CALLE PRIVADA, RAMÓN CORONA, ESQ. CON CARRET. TEPUXTA, CONCORDIA, SINALOA	1 A 2 AÑOS	109.75 M ²	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL
MARIA DEL CARMEN IBARRA OCHOA	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	CALLE MIGUEL HIDALGO S/N, COL. CENTRO, CONCORDIA, SINALOA	1 A 2 AÑOS	273.12 M ²	CONSTRUCCIÓN DE CASA HABITACIÓN
ESPERANZA MORÁN SANCHEZ	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	CALLE CAMPAÑA No. 31, COL. CENTRO, CONCORDIA, SINALOA	1 A 2 AÑOS		REHABILITACIÓN DE CASA HABITACIÓN
LUZ ALICIA OSUNA CANIZALEZ	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	CALLE BENITO JUÁREZ No. 16, COL. CENTRO, CONCORDIA, SINALOA	1 A 2 AÑOS		REHABILITACIÓN DE CASA HABITACIÓN
NOÉ REUEL PÁEZ BRAMBILIA	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	CALLE ÁNGEL FLORES S/N, COL. CENTRO, CONCORDIA, SINALOA	1 A 2 AÑOS	542.19 M ²	CONSTRUCCIÓN DE TEMPLO CRISTIANO
EDITH LIZÁRRAGA PANDELÍ	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	1 A 2 AÑOS	46.00 M ²	REHABILITACIÓN DE CASA

		No. 5, COL. CENTRO, CONCORDIA, SINALOA			HABITACIÓN
EDUARDO DÍAZ LÓPEZ	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	CALLE SIN NOMBRE, MANZANA 1, LOTE 16, COL. LAS ARENITAS	1 A 2 AÑOS	85. 20 M ²	CONSTRUCCIÓN DE CASA HABITACIÓN
ARISTEO SALAZAR CAÑEDO	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	CALLE DONATO GUERRA S/N, COL. CENTRO, CONCORDIA, SINALOA	1 A 2 AÑOS	85. 00 M ²	REHABILITACIÓN DE LOZA
JOSÉ RAMÓN AGUILAR ZATARIAN	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N; COL. CENTRO	1 A 2 AÑOS		REMODELACIÓN DE CASA HABITACIÓN
SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTMO DE R.L. C.V.	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	CALLE IGNACIO ZARAGOZA NÚM. 17	1 A 2 AÑOS	46.85 M ²	AMPLIACIÓN DE LOCAL
EDUARDO ORTIZ PEÑA	LICENCIA DE USO DE SUELO	FRENTE A AUTOPISTA MZT-DGO EN KM 212 Y 213, MESILLAS, CONCORDIA, SINALOA	1 AÑO		USO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DESHIDRATADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES, FRUTIMANGO, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL Y RESPONSABILIDAD ILIMITADA	LICENCIA DE USO DE SUELO	CARRET. CONCORDIA-TEPUXTA S/N, FRENTE A ENTRONQUE DE SAN JERÓNIMO DE EL VERDE, CONCORDIA, SINALOA	1 AÑO		USO COMERCIAL
ANA ISABEL LOAIZA ONTIVEROS	LICENCIA DE USO DE SUELO	FRENTE A CARRET. CONCORDIA-MESILLAS Y CAUCE DEL ARROYO DE CONCORDIA, CONTIGUO AL CESERÍO DE COL. LOS RANCHITOS	1 AÑO	77,939.27 M ²	USO ZONA HABITACIONAL
COPPEL. S.A. DE C.V.	LICENCIA DE USO DE SUELO	BOULEVARD "ING. CESAR RAMOS VALDEZ", CARRET. FED. No. 40, MZT-DGO, CONCORDIA, SINALOA	1 AÑO		USO COMERCIAL (BANCOPPEL INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE)
LAS CERVEZAS MODELOS EN EL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	LICENCIA DE USO DE SUELO	ENTRADA CAMINO VIEJO A CONCORDIA, SINALOA	1 AÑO		USO COMERCIAL
CARMEN GRACIELA URIZA PERAZA	CONSTANCIA DE ALINEACION Y NUMERO	CALLE PÁNUCO No. 5, LOTES 14 Y 15. FRACC. LAS GRANJAS,	INDEFINIDA	320.00 M ²	

	OFICIAL	CONCORDIA, SINALOA			
TERESO PASOS BERNAL	CONSTANCIA DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL	CALLE BENITO JUÁREZ ESQ. CON CALLEJÓN CUAUHTÉMOC No. 13, COL. CENTRO, CONCORDIA, SINALOA	INDEFINIDA		
VÍCTOR MANUEL DÍAZ OSUNA	PERMISO DE CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO, INSTALAC. ELECT. SUBTERRANEA	CALLE LA VÍA S/N, CONCORDIA, SINALOA	INDEFINIDA		

RELACION DE CONCESIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES A PARTICULARES DEL AÑO 2016.

CONCEPTO DE LA CONCESION, AUTORIZACION O PERMISO	VIGENCIA	MES	CANTIDAD
LICENCIA DE CONSTRUCCION	15/ENE/16 AL 15/ENE/17	ENERO	2
"	27/ENE/16 AL 27/ENE/17		
"	16/FEB/16 AL 16/FEB/17	FEBRERO	3
"	16/FEB/16 AL 16/FEB/17		
"	16/FEB/16 AL 16/FEB/17		
"	18/MAR/16 AL 18/MAR/17	MARZO	1
"	07/ABR/16 AL 07/ABR/17	ABRIL	5
"	19/ABR/16 AL 19/ABR/17		
"	19/ABR/16 AL 19/ABR/17		
"	22/ABR/16 AL 22/ABR/17		
"	25/ABR/16 AL 25/ABR/17		
"	27/MAY/16 AL 27/MAY/17	MAYO	1
"	20/JUN/16 AL 20/JUN/17	JUNIO	2
"	24/JUN/16 AL 24/JUN/17		
PERMISO DE CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO, INSTALAC. ELECT. SUBTERRANEA	25/MAY/15 AL 25/MAY/16	MAYO	1
LICENCIA DE USO DE SUELO	25/ENE/16 AL 25/ENE/17	ENERO	1
"	19/FEB/16 AL 19/FEB/17	FEBRERO	2
"	19/FEB/16 AL 19/FEB/17		
"	11/MAY/16 AL 11/MAY/17	MAYO	1
"	08/JUN/16 AL 08/JUN/17	JUNIO	1

CONSTANCIA DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL	08/ENE/16 - INDEFINIDA	ENERO	1
"	11/FEB/16 - INDEFINIDA	FEBRERO	1