

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
SIN001602008	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Pataca - 17800	17800	Sinaloa	Concordia	La Pataca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución				0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SIN151504059	Rehabilitación De Agua Potable	21	Sinaloa	Concordia	Magistral	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución				0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SIN151504059	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado. Incluye Desagües Domiciliarias. Pozos De Visita	24	Sinaloa	Concordia	El Huajote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución				0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SIN151504059	2da. Etapa De Construcción De Sistema De Alcantarillado. Incluye Desagües Domiciliarias, Pozos De Visita	25	Sinaloa	Concordia	Copala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución				0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SIN151504059	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado. Incluye Desagües Domiciliarias. Pozos De Visita	23	Sinaloa	Concordia	Los Carritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución				0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SIN151504059	Rehabilitación De Sistema De Tratamiento De Aguas Negras	26	Sinaloa	Concordia	Agua Caliente de Gárate (Agua Caliente)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución				0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SIN151504059	Aportación Para Rehabilitación De Sistema De Tratamiento De Aguas Negras	27	Sinaloa	Concordia	Mesillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución				0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SIN151504059	Rehabilitación De Sistema De Tratamiento De Aguas Negras	28	Sinaloa	Concordia	El Huajote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución				0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SIN151504059	Aportación Para Rehabilitación De Sistema De Tratamiento De Aguas Negras	29	Sinaloa	Concordia	La Concepción (La Barrigona)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución				0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SIN151504059	Aportación Para Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En El Centro Histórico	30	Sinaloa	Concordia	Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución				0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SIN151504059	Aportación Para Ampliación De Red De Energía Eléctrica	31	Sinaloa	Concordia	Chupaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	Urbanización	En Ejecución				0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SIN151504059	Aportación Para Ampliación De Red De Energía Eléctrica	32	Sinaloa	Concordia	Tropic de Cáncer	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	Urbanización	En Ejecución				0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SIN151504059	Aportación Para Ampliación De Red De Energía Eléctrica	33	Sinaloa	Concordia	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	Urbanización	En Ejecución				0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SIN151504059	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Colonia El Puertito	35	Sinaloa	Concordia	Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	Urbanización	En Ejecución				0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SIN151504059	Energización De Carcano De Bombeo De Aguas Negras Duranguito Y De Planta De Tratamiento	36	Sinaloa	Concordia	El Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	Urbanización	En Ejecución				0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SIN151504059	Energización De Pozo Profundo De Agua Potable	37	Sinaloa	Concordia	El Palmito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	Urbanización	En Ejecución				0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SIN151504059	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	38	Sinaloa	Concordia	La Pastora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	Urbanización	En Ejecución				0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SIN151504059	Ampliación De Vivienda Digna	39	Sinaloa	Concordia	Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	Vivienda	En Ejecución				0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SIN151504059	Construcción De Empedrado Abogado	40	Sinaloa	Concordia	Zavala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	Urbanización	En Ejecución				0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SIN151504060	Pavimentación De Concreto Hidráulico	41	Sinaloa	Concordia	La Pataca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	Urbanización	En Ejecución				0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SIN151504060	Pavimentación De Concreto Hidráulico	42	Sinaloa	Concordia	El Palmito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y Municipios	Urbanización	En Ejecución				0.00									Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SIN151602009	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad La Cañita - 181681	181681	Sinaloa	Concordia	La Cañita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$223,573	\$223,573	\$223,573	\$223,573	\$223,573	\$223,573	\$223,573	100.00	80	Metros lineales	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE MODIFICADO EN LA APROBACION MUNICIPAL - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN161602004	Computadora Intel I7- 4790 Core, Intel Core I7-4840, 3.6 Ghz, 4ta. Generación 34388 (Memoria Ram de 8 Gb Kingston - 34388	34388	Sinaloa	Concordia	Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución				0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SIN161602004	Impresora Hp P1002w/aserjet - 33748	33748	Sinaloa	Concordia	Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución				0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SIN161602005	Sistema Software Para La Integración Y Consolidación De Municipios - 33731	33731	Sinaloa	Concordia	Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución				0.00										Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SIN161602008	Mejoramiento De Banda Perimetral De Primaria Josefa Ortiz De Domínguez En La Localidad De Chirimoyes - 171114	171114	Sinaloa	Concordia	Chirimoyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016	\$24,825	\$24,825	\$24,825	\$24,825	\$24,825	\$24,825	100.00	80	Metros lineales	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE MODIFICADO ES IGUAL A LA APROBACION MUNICIPAL - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SIN161602008	Mejoramiento De Aula En Preescolar Francisco Gabilondo Soler Cri Cri En La Localidad De Chupaderos - 170984	170984	Sinaloa	Concordia	Chupaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016	\$121,976	\$121,976	\$121,976	\$121,976	\$121,976	\$121,976	100.00	80	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SIN161602009	Techaro En El Area De Impartición De Educación Física Para Telesecundaria Federalizada En La Localidad De San Juan De Jacobo - 171057	171057	Sinaloa	Concordia	San Juan de Jacobo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016	\$690,202	\$690,202	\$207,061	\$207,061	\$207,061	\$207,061	30.00	80	Metros Cuadrados	16	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto									Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	
SIN0016020081	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Pataca - 178600	178600	Sinaloa	Concordia	La Pataca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecucion										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SINI616020049	Mejoramiento En Aula En Preescolar En La Localidad De La Venada - 177017	177017	Sinaloa	Concordia	La Venada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecucion	2016	\$39,383	\$39,383	\$39,383	\$39,383	\$39,383	\$39,383	\$39,383	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SINI616020049	Mejoramiento De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Biliango Zapata En Colonia Los Ranchitos Concordia - 167526	167526	Sinaloa	Concordia	Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecucion	2016	\$167,820	\$167,820	\$167,820	\$167,820	\$167,820	\$167,820	\$167,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	137	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SINI616020065	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable En Colonia La Maravilla En Concordia - 183171	183171	Sinaloa	Concordia	Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$136,498	\$136,498	\$136,498	\$136,498	\$136,498	\$136,498	\$136,498	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SINI616020049	Energización De Las Líneas De Energía Eléctrica En Media Tensión Que Va De La Comunidad De La Pataca A La Comunidad De El Cuatantal - 183485	183485	Sinaloa	Concordia	Cuatantal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecucion	2016	\$610,045	\$558,057	\$558,057	\$558,057	\$558,057	\$558,057	\$558,057	91.48	\$0	Otros	417	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SINI616020049	Mejoramiento De Aula De Escuela Primaria Vicente Guerrero En La Localidad Del Huayote - 166125	166125	Sinaloa	Concordia	El Huayote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecucion	2016	\$268,210	\$268,210	\$268,210	\$268,210	\$268,210	\$268,210	\$268,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	143	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SINI616020049	Construcción Del Sistema Del Agua Potable En La Localidad De Piedra Blanca - 183204	183204	Sinaloa	Concordia	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$152,048	\$152,048	\$152,048	\$152,048	\$152,048	\$152,048	\$152,048	100.00	\$0	Metros lineales	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SINI616020049	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chirimoyos - 182396	182396	Sinaloa	Concordia	Chirimoyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$29,550	\$29,550	\$29,550	\$29,550	\$29,550	\$29,550	\$29,550	100.00	\$0	Metros lineales	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE MODIFICADO ES LA APORTACION MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SINI616020065	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Embocada - 182959	182959	Sinaloa	Concordia	La Embocada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$129,257	\$129,257	\$129,257	\$129,257	\$129,257	\$129,257	\$129,257	100.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SINI616020065	Mejoramiento De Sanitarios De Escuela Primaria Gabriela Mistral En La Localidad De La Guayana - 171078	171078	Sinaloa	Concordia	La Guayana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecucion	2016	\$25,275	\$25,275	\$25,275	\$25,275	\$25,275	\$25,275	\$25,275	100.00	\$0	Piezas	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: IMPORTE MODIFICADO ES SIGUN A LA APORTACION MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SINI616020070	Construcción De Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Tropic De Cáncer - 184271	184271	Sinaloa	Concordia	Tropic de Cáncer	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$415,704	\$415,704	\$326,464	\$326,464	\$326,464	\$326,464	\$326,464	78.53	\$0	Metros lineales	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SINI616020071	Mejoramiento De Aula En Preescolar Gabriela Mistral En La Localidad De Santa Rita - 184258	184258	Sinaloa	Concordia	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecucion	2016	\$90,321	\$90,321	\$90,321	\$90,321	\$90,321	\$90,321	\$90,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE CONTRATO CONTIENE DOS TRABAJOS REALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SINI616020071	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Clemente Viscarra Franco En La Localidad Del Magistral - 166935	166935	Sinaloa	Concordia	Magistral	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecucion	2016	\$30,601	\$30,601	\$30,601	\$30,601	\$30,601	\$30,601	\$30,601	100.00	\$0	Piezas	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SINI616020070	Construcción De Sanitarios Con Hidrogasificador Veinte Familias En La Localidad De Las Guacamayas - 183493	183493	Sinaloa	Concordia	Las Guacamayas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Vivienda	En Ejecucion	2016	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	100.00	\$0	Piezas	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE MODIFICADO ES LA APORTACION MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SINI616020071	Construcción De Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Santa Rita - 184286	184286	Sinaloa	Concordia	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$357,319	\$357,319	\$215,644	\$215,644	\$215,644	\$215,644	\$215,644	60.35	\$0	Metros lineales	79	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SINI616020071	Construcción De Sanitarios Con Hidrogasificador Veinte Familias En La Localidad De El Cuatantal - 183491	183491	Sinaloa	Concordia	Cuatantal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Vivienda	En Ejecucion	2016	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	100.00	\$0	Piezas	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE MODIFICADO ES LA APORTACION MUNICIPAL	
SINI616020071	Mejoramiento De Bards Perimetral Del Preescolar Benito Juárez En La Localidad Del Magistral - 167015	167015	Sinaloa	Concordia	Magistral	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecucion	2016	\$91,603	\$91,603	\$91,603	\$91,603	\$91,603	\$91,603	\$91,603	\$91,603	100.00	\$0	Metros lineales	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SINI616020071	Mejoramiento De Aula En Escuela Preescolar En La Localidad Del Coco - 167595	167595	Sinaloa	Concordia	El Coco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecucion	2016	\$91,863	\$91,863	\$91,863	\$91,863	\$91,863	\$91,863	\$91,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SINI616020071	Construcción De Sanitarios Con Hidrogasificador Ocho Familias En La Localidad De El Encinal - 183494	183494	Sinaloa	Concordia	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Vivienda	En Ejecucion	2016	\$76,800	\$76,800	\$76,800	\$76,800	\$76,800	\$76,800	\$76,800	100.00	\$0	Piezas	41	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE MODIFICADO ES LA APORTACION MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SINI616020071	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Espesor En La Localidad De La Pataca - 183487	183487	Sinaloa	Concordia	La Pataca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2016	\$284,455	\$284,455	\$284,455	\$284,455	\$284,455	\$284,455	\$284,455	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SINI616020071	Mejoramiento De Sanitarios En Preescolar Gabriela Mistral En La Localidad De Santa Rita - 184236	184236	Sinaloa	Concordia	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecucion	2016	\$52,729	\$52,729	\$52,729	\$52,729	\$52,729	\$52,729	\$52,729	100.00	\$0	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE CONTRATO CONTIENE DOS OBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SINI616020071	Mejoramiento De Sanitarios En Primaria General Ignacio Zaragoza El La Localidad De Los Naranjos - 184462	184462	Sinaloa	Concordia	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecucion	2016	\$28,785	\$28,785	\$28,785	\$28,785	\$28,785	\$28,785	\$28,785	100.00	\$0	Piezas	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE MODIFICADO ES LA APORTACION MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SINI616020072	Construcción De Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad Del Batel - 182508	182508	Sinaloa	Concordia	El Batel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$320,660	\$29,550	\$209,740	\$209,740	\$209,740	\$209,740	\$209,740	65.41	\$0	Metros lineales	67	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SINI616020072	Construcción De Sanitarios Con Hidrogasificador Diez Familias En La Localidad De Agua Caliente De Jacobo - 183492	183492	Sinaloa	Concordia	Agua Caliente de Jacobo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Vivienda	En Ejecucion	2016	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	100.00	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE MODIFICADO ES LA APORTACION MUNICIPAL	
SINI616020072	Construcción De Sanitarios Con Hidrogasificador Diez Familias En La Localidad De El Habal De Copala - 183490	183490	Sinaloa	Concordia	Habal de Copala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Vivienda	En Ejecucion	2016	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	100.00	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE MODIFICADO ES LA APORTACION MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SINI616020072	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Casas Viejas - 184298	184298	Sinaloa	Concordia	Casas Viejas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$210,949	\$210,949	\$142,117	\$142,117	\$142,117	\$142,117	\$142,117	67.37	\$0	Metros lineales	11	100.00	67.37	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SINI616020072	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chupaderos - 182989	182989	Sinaloa	Concordia	Chupaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$84,365	\$84,365	\$84,365	\$84,365	\$84,365	\$84,365	\$84,365	100.00	\$0	Metros lineales	73	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	