Concordia
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2016

CIUDAD HEROICA
CONCORDIA
Juntos...Construyamos nuestro Desarrollo

C. L.A.E. Juan Isidro Paredes Brito
Presidente Municipal de Concordia, Sinaloa.
Presente:

Durante la Verificación Física de las siguientes obras se encontró lo siguiente:

MODALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	OBSERVACIÓN
CONTRATO	1.- Construcción de Pavimento de Concreto en calle Benito Juárez de la Comunidad de El Huajote, Municipio de Concordia.	• En Esta Obra se Pavimentaron un total de 1,101.00 M2 de Pavimento de Concreto, 300.0 Ml. De guarnición Tipo "L" de Concreto, 435.0 M2 de banqueta de concreto, además se introdujo la red de distribución de Agua Potable con 165.0 Ml, de Tubería de 2" de PVC hidráulico, 20.0 tomas domiciliarias, red de atarjeas con 11.0 Ml, de Tubería de PVC de 8", y 4.0 descargas domiciliarias, la Cual se encontró Concluida y en Operación.
CONTRATO	2.- Construcción de Pavimento de Concreto en calle Rafael Buelna de la Comunidad de Agua Caliente de Garate, Municipio de Concordia.	• En Esta Obra se Pavimentaron un total de 867.00 M2 de Pavimento de Concreto, 322.0 Ml. De guarnición Tipo "L" de Concreto, 306.0 M2 de banqueta de concreto, además se introdujo la red de distribución de Agua Potable con 175.0 Ml, de Tubería de 3" de PVC hidráulico, 10.0 tomas domiciliarias, red de atarjeas con 15.0 Ml, de Tubería de PVC de 6", y 3.0 descargas domiciliarias, la Cual se encontró Concluida y en Operación.
CONTRATO	3.- Construcción de Pavimento de Concreto en calle Principal de la Comunidad de Agua Caliente de Jacobo, Municipio de Concordia.	• En Esta Obra se Pavimentaron un total de 640.00 M2 de Pavimento de Concreto, 320.0 Ml. De guarnición Tipo "L" de Concreto, la Cual se encontró Concluida y en Operación.
CONTRATO	4.- Construcción de Pavimento de Concreto en calle 20 de Enero en la Cabecera Municipal de Concordia, Municipio de Concordia.	• En Esta Obra se Pavimentaron un total de 340.00 M2 de Pavimento de Concreto, 189.0 Ml. De guarnición Tipo "L" de Concreto, además se introdujo la red de atarjeas con 34.0 Ml, de Tubería de PVC de 8", y 10.0 Ml, de tubería de PVC de 6", 4.0 descargas domiciliarias, la Cual se encontró Concluida y en Operación.
CONTRATO	5.- Construcción de Pavimento de Concreto en calle Prolongación Puente Juárez, colonia San Sebastián, en la Cabecera Municipal de Concordia, Municipio de Concordia.	• En Esta Obra se Pavimentaron un total de 836.00 M2 de Pavimento de Concreto, 422.0 Ml. De guarnición Tipo "L" de Concreto, además se repararon 7.0 pozos de visita y se colocaron 7.0 tapas de fo.fo., se introdujo la red de atarjeas con 35.0 Ml, de Tubería de PVC de 8", 5.0 descargas domiciliarias, además se realizaron conceptos extraordinarios consistentes en Construcción de muro de contención de concreto de 13.0 M, la Cual se encontró Concluida y en Operación.
CONTRATO	6.- Construcción de Pavimento de Concreto en calle Colina de la Estrella de la colonia Colinas de San Jorge en la cabecera municipal de Concordia, Municipio de Concordia.	• En Esta Obra se Pavimentaron un total de 1,162.00 M2 de Pavimento de Concreto, 378.0 Ml. De guarnición Tipo "L" de Concreto, además se rehabilitaron 17.0 toma domiciliaria, y rehabilitación de 2.0 pozo de visita y la colocación de 1.0 tapa de fo.fo., la Cual se encontró Concluida y en Operación.
CONTRATO	7.- Construcción de Pavimento de Concreto en calle Damián Carmona en la Localidad de Mesillas, municipio de Concordia.	• En Esta Obra se Pavimentaron un total de 454.00 M2 de Pavimento de Concreto, 267.0 Ml. De guarnición Tipo "L" de Concreto, además se rehabilitaron 12.0 toma domiciliaria, la Cual se encontró Concluida y en Operación.

Concordia
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2016

CIUDAD HEROICA
CONCORDIA
Juntos...Construyamos nuestro Desarrollo

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Concordia, Sin. 24 de Noviembre de 2016

C.P. Cesar Tirado Vizcarra
Contralor Interno

Concordia
Gobierno del Municipio
Contraloria